



Tulungagung, 12 Juli 2026

Nomor : [REDACTED]
Lampiran: 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Kemajuan Fisik

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa pada Pekerjaan : " **INTERIOR RUANG ADMISI MAHASISWA**" yang Pelaksanaanya dikerjakan oleh **CV. WILIS SEJATI** sampai dengan hari ini : **MINGGU I**

Tanggal	: 03 Juli 2026 – 09 Juli 2026
Kemajuan Fisik Realisasi	: 52,176 %
Kemajuan Fisik Rencana	: 41,537 %
Deviasi	: +10,640 %

Bersama ini kami lampirkan :

- Time Schedule
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Grafik Tenaga Kerja
- Rekapitulasi Material
- Laporan Harian
- Dokumentasi

Demikian laporan kemajuan fisik yang dapat kami laporkan, kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. WILIS SEJATI

WATNO
Direktur

Tembusan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Konsultan Pengawas
3. Arsip



Tulungagung, 16 Juli 2026

Nomor : [REDACTED]
Lampiran: 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Kemajuan Fisik

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa pada Pekerjaan : " **INTERIOR RUANG ADMISI MAHASISWA**" yang Pelaksanaanya dikerjakan oleh **CV. WILIS SEJATI** sampai dengan hari ini : **MINGGU II**

Tanggal	: 10 Juli 2026 – 16 Juli 2026
Kemajuan Fisik Realisasi	: 100,00 %
Kemajuan Fisik Rencana	: 100,00 %
Deviasi	: +0,00 %

Bersama ini kami lampirkan :

- Time Schedule
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Grafik Tenaga Kerja
- Rekapitulasi Material
- Laporan Harian
- Dokumentasi

Demikian laporan kemajuan fisik yang dapat kami laporkan, kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
CV. WILIS SEJATI

WATNO
Direktur

Tembusan :

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Konsultan Pengawas
3. Arsip